

COMMITTENTE/PROPRIETA'



COMUNE DI MACELLO



TITOLO PROGETTO

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EX OFFICINA ARTIGIANALE PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO DESTINATO AL RICOVERO DEI MEZZI COMUNALI E LOCALI DESTINATI AL PERSONALE

LIVELLO PROGETTO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO


CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

TAVOLA	versione	data	oggetto	SCALA
E	0	28.07.2025	I Emissione	

PROGETTISTA

Ing. Jr. Simona BADINO
via Cacherano di Bricherasio 9
10064 - Pinerolo (TO)
tel. 0121.480224 - 348.3465839
sicurezza@studioingbadino.it

TIMBRI - FIRME



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Melchiorre STALLONE
Ufficio Tecnico Comunale
Via Vigone 1 - 10060 - Macello (TO)
tel. 0121340301
tecnico@comune.macello.to.it

TIMBRI - FIRME



Comune di MACELLO

Città Metropolitana di TORINO

ing.jr
simona badino

ALLEGATO "A"

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106)

STUDIO INGEGNERIA ING. JR. SIMONA BADINO

Via Cacherano di Bricherasio, 9 – 10064 – PINEROLO (TO) – ITALY

Tel. 0121.480225 – Cell. 348.3645839 – e-mail: sicurezza@studioingbadino.it P.IVA 08327150010

OGGETTO:
MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DESTINATO A RICOVERO MEZZI MUNICIPALI

COMMITTENTE:
COMUNE DI MACELLO

CANTIERE:
VIA BURIASCO – 10060 MACELLO (TO)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

attività	inizio	giorni
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	0	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	0	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	0	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	0	1
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	1
Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici	2	2
Rimozione di manto di copertura in tegole	4	4
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano	8	4
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione con casseforme riutilizzabili	12	1
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione	13	1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	14	1
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	15	1
Posa di manto di copertura in tegole	16	5
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	21	1
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	22	1
Rimozione di pavimento in battuto	23	3
Rimozione di massetto	26	3
Rimozione di serramenti interni	29	1
Rimozione di serramenti esterni	30	1
Rimozione di impianti elettrici	31	3
Rimozione di impianti idrico-sanitari	34	3
Rimozione di recinzioni e cancelli	37	1
Realizzazione di tramezzature interne	38	5
Esecuzione di tracce eseguite a mano	43	1
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	44	1
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	45	4
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	49	5
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	54	1
Realizzazione di impianto elettrico	55	3

Formazione di massetto per pavimenti interni	58	3
Posa di rivestimenti interni in ceramica	61	3
Posa di pavimenti per interni in ceramica	64	3
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero	67	3
Rasatura di intonaci interni	70	4
Tinteggiatura di superfici interne	74	4
Posa di controtelai per serramenti interni	78	1
Montaggio di porte interne	79	1
Montaggio di serramenti esterni	80	1
Montaggio di strutture verticali in acciaio	81	2
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	83	2
Montaggio di copertura in lamiera grecata	85	2
Montaggio di scossaline e canali di gronda	87	1
Posa di recinzioni e cancellate	88	1
Smobilizzo del cantiere	89	1
		90

Nota: nei casi di sovrapposizione verticale sul cronoprogramma (attività svolte contemporaneamente) si precisa che le attività verranno svolte in modo tale da essere separate dal punto di vista spaziale, così che non vi sia interferenza tra le lavorazioni.

Eventuali variazioni in corso d'opera verranno riportate all'interno dei verbali di sopralluogo e coordinamento.

